

## Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13,

концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 08.09.2020г.

Проверяемый период 2019 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2019 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

|   | Объект капитального ремонта   | Сумма выполненных работ, руб. | Срок проверки выполненных работ специалистами МКУ «ГКМХ» |
|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | Наружные сети холодного водоснабжения (далее - ХВС) от скважины № 1 до УВС 3-ого подъема ЗАТО г. Радужный Владимирской области (2 этап) | 510 574,00                    | 22.01.2019   |
| 2 | Кольцевой водовод от ВК-45 (напротив жилого дома № 16) до ПГ-64 (напротив жилого дома №19) в 3 квартале                                 | 1 103 257,00                  | 29.05.2019   |
| 3 | Наружные сети ХВС от ВК-37 1 квартал до ПГ-49 3 квартал, от ПГ-49 3 квартал до ПГ-50 3 квартал  | 1 570 604,00                  | 16.07.2019   |
| 4 | Наружные сети ХВС от ПГ-3 до ЦТП-1  | 324 456,00                    | 05.08.2019   |
| 5 | Наружные сети ХВС от ВК-9 до ПГ-78 9 квартал  | 223 988,00                    | 27.08.2019   |
| 6 | Наружные сети ХВС от ВК-62 до ВК-61 3 квартал   | 1 096 519,00                  | 28.08.2019   |

|   |   |                     |            |
|---|---|---------------------|------------|
| 7 | Монтаж дополнительного ограждения из колючей проволоки санитарной зоны скважины № 6 строение 6, № 7 строение 7, № 8 строение 8, 1 этап скважины №5 строение 5 квартал 16 ЗАТО г. Радужный | 302 602,00          | 18.11.2019 |
|   | <b>Всего</b>  | <b>5 132 000,00</b> |            |

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2019 году на сумму 5 132 000 руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Техничко-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2019 году выполнены работы:

-Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 до ВК -1-10 (ВПЧ);

Кроме работ, определенных Концессионным соглашением, выполнена работа:

- Реконструкция скважины № 6 (замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на ЭЦВ8-25-110) 16 квартал строение 6.

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 891 394 руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 891 394 руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения соответствуют предельным размерам расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить Концессионером в 2019г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объему инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, предусмотренному приложением №13 Концессионного соглашения в объеме 894 380 руб. (без учета НДС).

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2016-2020 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера соответствуют значениям, предусмотренным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.

5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (34 549 тыс. руб.) не превышает объема, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.

Председатель МКУ «ГКМХ»

В. А. Попов

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»

С. А. Волков

